

実施工程表

令和6年度 主要県道宇部船木線（小八代橋）ほか橋梁（長寿命化メンテ 修繕）工事 第1工区

予定 変更 完了

小八代橋 更新日 2025/4/25

工種	数量	進捗率	5月				6月			
			1	10	20	31	1	10	20	30
ひび割れ補修	2 m	0%								
断面修復工	0.3 m3	0%								
表面含浸工	29 m2	0%								
防護柵補修工 道路規制あり	3 m	0%								
後片付け	1 式	0%								

馬場橋

工種	数量	進捗率	5月				6月			
			1	10	20	31	1	10	20	30
ひび割れ補修	4.8 m	0%								
断面修復工	0.6 m3	0%								
表面含浸工	45 m2	0%								
防護柵補修工 道路規制あり	0.7 m	0%								
後片付け	1 式	0%								