

実施工程表

令和6年度 主要県道宇部船木線（小八代橋）ほか橋梁（長寿命化メンテ 修繕）工事 第1工区

予定 変更 完了

小八代橋 更新日 2025/7/10

工種	数量	進捗率	7月						
			1	10	20	31			
ひび割れ補修	2 m	100%							
断面修復工	0.3 m3	100%							
表面含浸工	29 m2	100%							
防護柵補修工 道路規制あり	3 m	100%							
水切り設置工	4 m	100%							
後片付け	1 式	100%							

馬場橋

工種	数量	進捗率	7月						
			1	10	20	31			
ひび割れ補修	4.8 m	100%							
断面修復工	0.6 m3	100%							
表面含浸工	45 m2	100%							
防護柵補修工 道路規制あり	0.7 m	100%							
水切り設置工	15 m	100%							
後片付け	1 式	100%							